

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	11535647.55	11535647.55		Ejecución fina	1613908.2	809175.52	1727557.2	0	4150640.97	35.98%	5793941.82	20%	35.98%	20%
290480-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3657	3657	0	Ejecución física			901.08	174.07	1075.15	29.4%	1075.15	29.4%	29.4%	29.4%
		Meta financiera	3015990	3015990	0	Ejecución financiera	0	0	603198	0	603198	20%	603198	20%	20%	20%
290061-MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL I SECTOR BUENA VISTA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	273	273	0	Ejecución física	131.04				131.04	48%	273	100%	48%	100%
		Meta financiera	135001.23	135001.23	0	Ejecución financiera	40500.37	40500.37	21782.83	0	102783.57	76.14%	129783.82	96.14%	76.14%	96.14%
299725-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE A ZONA DOS LOTIFICACION VILLAS DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	314.50	314.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	228000	228000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2468	2468	0	Ejecución física					0	0%	493.60	20%	0%	20%
		Meta financiera	3019988.25	3019988.25	0	Ejecución financiera	1207995.30	0	0	0	1207995.30	40%	1207995.30	40%	40%	40%
MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA CALLE A Y B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	491	491	0	Ejecución física					0	0%	491	100%	0%	100%
		Meta financiera	412931	412931	0	Ejecución financiera	0	0	165172.40	0	165172.40	40%	412931	100%	40%	100%
MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	83956	83956	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	83956	100%	0%	100%
281531-MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4265	4265	0	Ejecución física	874.33	1279.50	853		3006.83	70.5%	4265	100%	70.5%	100%
		Meta financiera	2018530.50	2018530.50	0	Ejecución financiera	0	605559.15	605559.15	0	1211118.30	60%	1614824.40	80%	60%	80%
284883-MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE QUINTA	Metro cuadrado	Meta física	755	755	0	Ejecución física					0	0%	755	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
284883-MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE QUINTA	Metro cuadrado	Meta financiera	573045	573045	0	Ejecución financiera	171913.50	0	114610	0	286523.50	50%	573045	100%	50%	100%
288112-MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA Y OCTAVA CALLE SECTOR EL SAUCE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	784	784	0	Ejecución física	97.84	153.04			250.88	32%	784	100%	32%	100%
		Meta financiera	644996.80	644996.80	0	Ejecución financiera	193499.04	0	126301.86	0	319800.90	49.58%	642299.30	99.58%	49.58%	99.58%
290487-MEJORAMIENTO CALLE MANZANA J LOTIFICACION CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	890	890	0	Ejecución física	391.60				391.60	44%	890	100%	44%	100%
		Meta financiera	543720	543720	0	Ejecución financiera	0	163116	90933	0	254049	46.72%	525909	96.72%	46.72%	96.72%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22335987.04	22335987.04		Ejecución fina	2567943.6	0	0	0	2567943.65	11.5%	2912703.65	20%	11.5%	20%
290058-AMPLIACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION BANQUETA) SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2549	2549	0	Ejecución física	89.22	471.57	502.15	440.98	1503.92	59%	1503.92	59%	59%	59%
		Meta financiera	2633757	2633757	0	Ejecución financiera	526751.40	0	0	0	526751.40	20%	526751.40	20%	20%	20%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física					0	0%	181	100%	0%	100%
		Meta financiera	574600	574600	0	Ejecución financiera	229840	0	0	0	229840	40%	574600	100%	40%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEÓN Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10218250	10218250	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	3	100%	0%	100%
		Meta financiera	865319.84	865319.84	0	Ejecución financiera	865319.84	0	0	0	865319.84	100%	865319.84	100%	100%	100%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	14372	14372	0	Ejecución física					0	0%	4275.67	29.75%	0%	29.75%
		Meta financiera	7762317.20	7762317.20	0	Ejecución financiera	946032.41	0	0	0	946032.41	12.19%	946032.41	12.19%	12.19%	12.19%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22980052	22980052		Ejecución fina	0	84057.60	2672207.2	0	2756264.80	11.99%	4327748	50%	11.99%	50%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	9636	9636	0	Ejecución física	962.64	1584.16	1284.48	727.52	4558.80	47.31%	6841.57	71%	47.31%	71%
		Meta financiera	4326564	4326564	0	Ejecución financiera	0	0	1297969.20	0	1297969.20	30%	2163282	50%	30%	50%
277716-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS Y TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2380	2380	0	Ejecución física	618.80	809.20	714	238	2380	100%	2380	100%	100%	100%
		Meta financiera	1322090	1322090	0	Ejecución financiera	0	0	264418	0	264418	20%	264418	20%	20%	20%
287805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO COLONIA EL ESFUERZO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2650	2650	0	Ejecución física	499	730.61	864.43	114.73	2208.77	83.35%	2650	100%	83.35%	100%
		Meta financiera	1849700	1849700	0	Ejecución financiera	0	0	1109820	0	1109820	60%	1479760	80%	60%	80%
288806-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	704	704	0	Ejecución física					0	0%	704	100%	0%	100%
		Meta financiera	420288	420288	0	Ejecución financiera	0	84057.60	0	0	84057.60	20%	420288	100%	20%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	6	6	10.20		22.20	3.7%	94.20	15.7%	3.7%	15.7%
		Meta financiera	8877600	8877600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
290476-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	9607	9607	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7400000	7400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	793431.84	793431.84		Ejecución fina	0	0	0	174570.37	174570.37	22%	219462.37	0%	22%	0%
300976-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IEBC DE ENSEÑANZA SANTA RITA (REMODELACION TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	314	314	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300073-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO (REMODELACION DE TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	316	316	0	Ejecución física				161.16	161.16	51%	161.16	51%	51%	51%
		Meta financiera	199471.84	199471.84	0	Ejecución financiera	0	0	0	39894.37	39894.37	20%	39894.37	20%	20%	20%
285156-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA (REMODELACION DE TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	516	516	0	Ejecución física					0	0%	516	100%	0%	100%
		Meta financiera	224460	224460	0	Ejecución financiera	0	0	0	134676	134676	60%	179568	80%	60%	80%
290640-APOYO A LA EDUCACION ADQUISICION DE TABLET PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
299173-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALVARO COLOM CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física				51.60	51.60	12.9%	51.60	12.9%	12.9%	12.9%
		Meta financiera	2538000	2538000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4250000	4250000		Ejecución fina	322166.04	252499.65	227183.16	316961.83	1118810.68	26.32%	2087537.10	0%	26.32%	0%
301318-MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS (ADOQUINADO) CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2710	2710	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	2130	1761	1763	2521.30	8175.30	43.03%	14613.70	76.91%	43.03%	76.91%
		Meta financiera	3350000	3350000	0	Ejecución financiera	322166.04	252499.65	227183.16	316961.83	1118810.68	33.4%	2087537.10	62.31%	33.4%	62.31%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2987230.96	2987230.96		Ejecución fina	222591.24	367858.36	64800	0	655249.60	21.94%	1381253.75	80%	21.94%	80%
288113-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	445	445	0	Ejecución física	85.06				85.06	19.11%	445	100%	19.11%	100%
		Meta financiera	549450	549450	0	Ejecución financiera	0	164835	0	0	164835	30%	439560	80%	30%	80%
290484-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	620	620	0	Ejecución física	153.12				153.12	24.7%	620	100%	24.7%	100%
		Meta financiera	775000	775000	0	Ejecución financiera	222591.24	181423.36	0	0	404014.60	52.13%	775000	100%	52.13%	100%
290467-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DEL CAMINO PRINCIPAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	135	135	0	Ejecución física		121.50	13.50		135	100%	135	100%	100%	100%
		Meta financiera	103200	103200	0	Ejecución financiera	0	21600	64800	0	86400	83.72%	86400	83.72%	83.72%	83.72%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	90	100%	0%	100%
		Meta financiera	89870.96	89870.96	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	80293.75	89.34%	0%	89.34%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	954160	954160	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
290465-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	910000	910000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	21468	21468	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	910000	910000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	463080	463080		Ejecución fina	119664	100037.80	0	150056.70	369758.50	79.85%	399674.50	50%	79.85%	50%
290470-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física		11.70	43.64	17.48	72.82	66.2%	72.82	66.2%	66.2%	66.2%
		Meta financiera	500189	500189	0	Ejecución financiera	0	100037.80	0	150056.70	250094.50	50%	250094.50	50%	50%	50%
MEJORAMIENTO PARQUE ARTESANAL I (REPOSICION JUEGOS RECREATIVOS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	9	100%	0%	100%
		Meta financiera	149580	149580	0	Ejecución financiera	119664	0	0	0	119664	80%	149580	100%	80%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/09/2022 08:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1090890	1090890		Ejecución fina	70035.59	64179.51	110967.68	64291.21	309473.99	28.37%	555641.22	64.18%	28.37%	64.18%
SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2280	2280	0	Ejecución física	175	165	285	225	850	37.28%	1800	78.95%	37.28%	78.95%
		Meta financiera	85295	85295	0	Ejecución financiera	5556.63	5623.49	9836.63	5556.63	26573.38	31.15%	54742.71	64.18%	31.15%	64.18%
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	725	725	0	Ejecución física	50	50	75	75	250	34.48%	450	62.07%	34.48%	62.07%
		Meta financiera	565775	565775	0	Ejecución financiera	31719.67	30289.77	54872.68	30334.52	147216.64	26.02%	267150.47	47.22%	26.02%	47.22%
SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	4536	4536	0	Ejecución física	425	375	525	500	1825	40.23%	3000	66.14%	40.23%	66.14%
		Meta financiera	439820	439820	0	Ejecución financiera	32759.29	28266.25	46258.37	28400.06	135683.97	30.85%	233748.04	53.15%	30.85%	53.15%

F: _____
Alcalde Municipal