

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	1260983.4	0	1703287.2	2162131.8	5126402.40	0%	9280035.80	94.08%	0%	94.08%
290480-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1125.54	1125.54	0	Ejecución física					0	0%	1125.54	100%	0%	100%
		Meta financiera	1452349.99	1452349.99	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1366389.40	94.08%	0%	94.08%
319511-MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319584-MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL SEGUNDA CALLE ENTRE CERO Y PRIMERA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física		120	360.30	119.70	600	100%	600	100%	100%	100%
		Meta financiera	422250	422250	0	Ejecución financiera	0	0	84450	337800	422250	100%	422250	100%	100%	100%
319071-REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	812	812	0	Ejecución física		48.72	97.44	515.95	662.11	81.54%	662.11	81.54%	81.54%	81.54%
		Meta financiera	579768	579768	0	Ejecución financiera	0	0	115953.60	347860.80	463814.40	80%	463814.40	80%	80%	80%
MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319585-REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	543	543	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	453492	453492	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317981-MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA AVENIDA SECTOR LOS TORRES ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	356	356	0	Ejecución física	178.36	177.64			356	100%	356	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	39170	0	60820	100010	200000	100%	200000	100%	100%	100%
318589-MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA LOTIFICACION PRADOS DE SALCAJA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	430	430	0	Ejecución física	146.20	283.80			430	100%	430	100%	100%	100%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera	47902	0	72096	120002	240000	100%	240000	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
317935-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO MUNICIPAL VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	76	76	0	Ejecución física		64.34	11.40		75.74	99.66%	76	100%	99.66%	100%
		Meta financiera	224998	224998	0	Ejecución financiera	0	0	134998.80	44999.60	179998.40	80%	224998	100%	80%	100%
302372-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2266	2266	0	Ejecución física	373.89				373.89	16.5%	2266	100%	16.5%	100%
		Meta financiera	2449546	2449546	0	Ejecución financiera	0	0	489909.20	0	489909.20	20%	2449546	100%	20%	100%
302377-MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2665	2665	0	Ejecución física	268.63	248.38	401.62	317.93	1236.56	46.4%	2665	100%	46.4%	100%
		Meta financiera	1429506	1429506	0	Ejecución financiera	428851.80	0	0	714753	1143604.80	80%	1429506	100%	80%	100%
303259-MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2778	2778	0	Ejecución física	158.90	671.99	315.30	240.31	1386.50	49.91%	2778	100%	49.91%	100%
		Meta financiera	2483532	2483532	0	Ejecución financiera	745059.60	0	745059.60	496706.40	1986825.60	80%	2483532	100%	80%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	5464165.8	1796665.8	2834688.6	8912230.2	19007750.56	0%	35496683.46	100%	0%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	27				27	4.5%	600	100%	4.5%	100%
		Meta financiera	8877600	8877600	0	Ejecución financiera	0	0	0	2219400	2219400	25%	8877600	100%	25%	100%
290476-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	19191.60	19191.60	0	Ejecución física	1178.36	1295.43	612.24	731.20	3817.23	19.89%	19191.60	100%	19.89%	100%
		Meta financiera	12947932.80	12947932.80	0	Ejecución financiera	4855474.80	0	0	3236983.20	8092458	62.5%	12947932.80	100%	62.5%	100%
318754-REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1130	1130	0	Ejecución física		56.50	508.8390	338.66	903.9990	80%	903.9990	80%	80%	80%
		Meta financiera	679921	679921	0	Ejecución financiera	0	135984.20	0	407952.60	543936.80	80%	543936.80	80%	80%	80%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
318753-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1085	1085	0	Ejecución física		56.50	260.6170	550.85	867.9670	80%	867.9670	80%	80%	80%
		Meta financiera	599885.65	599885.65	0	Ejecución financiera	0	135984.20	0	343914.44	479898.64	80%	479898.64	80%	80%	80%
319259-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS VICTORIAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física		126	400.05	103.95	630	100%	630	100%	100%	100%
		Meta financiera	399861	399861	0	Ejecución financiera	0	79972.20	0	319888.80	399861	100%	399861	100%	100%	100%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313112-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	334	334	0	Ejecución física					0	0%	334	100%	0%	100%
		Meta financiera	191382	191382	0	Ejecución financiera	35320.20	0	0	0	35320.20	18.46%	188425.80	98.46%	18.46%	98.46%
318053-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL YULIZA YICEL MARROQUIN GONZALEZ SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	845	845	0	Ejecución física	354.90	321.10			676	80%	845	100%	80%	100%
		Meta financiera	464302.15	464302.15	0	Ejecución financiera	0	139290.65	139290.65	92860.42	371441.72	80%	464302.15	100%	80%	100%
301058-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CAMINO AL TANQUE ELEVADO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	855	100%	0%	100%
		Meta financiera	469950.75	469950.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	469950.75	100%	0%	100%
302435-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2312	2312	0	Ejecución física		56.50	2255.50		2312	100%	2312	100%	100%	100%
		Meta financiera	1637982.65	1637982.65	0	Ejecución financiera	0	135984.20	1501998	0	1637982.20	100%	1637982.20	100%	100%	100%
303083-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	885	885	0	Ejecución física					0	0%	885	100%	0%	100%
		Meta financiera	712956	712956	0	Ejecución financiera	213886.80	0	0	142591.20	356478	50%	712956	100%	50%	100%
301057-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1860	1860	0	Ejecución física					0	0%	1860	100%	0%	100%
		Meta financiera	999936	999936	0	Ejecución financiera	0	199987.20	0	0	199987.20	20%	999936	100%	20%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
300260-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS SHOJATIT CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1252	1252	0	Ejecución física					0	0%	1252	100%	0%	100%
		Meta financiera	689226	689226	0	Ejecución financiera	0	0	0	546634.80	546634.80	79.31%	689226	100%	79.31%	100%
301927-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2320	2320	0	Ejecución física	34.57		173.30		207.87	8.96%	2319.99	100%	8.96%	100%
		Meta financiera	1198280	1198280	0	Ejecución financiera	359484	0	0	239656	599140	50%	1198280	100%	50%	100%
302371-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1392	1392	0	Ejecución física					0	0%	1392	100%	0%	100%
		Meta financiera	749536.40	749536.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	745411.32	99.45%	0%	99.45%
305293-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5360	5360	0	Ejecución física	1098.80	402	670		2170.80	40.5%	5360	100%	40.5%	100%
		Meta financiera	3231544	3231544	0	Ejecución financiera	0	969463.20	0	646308.80	1615772	50%	3231544	100%	50%	100%
305295-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4080	4080	0	Ejecución física			2652	1428	4080	100%	4080	100%	100%	100%
		Meta financiera	2386800	2386800	0	Ejecución financiera	0	0	1193400	716040	1909440	80%	1909440	80%	80%	80%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	144000	144000	61000	96000	445000	0%	1434322	100%	0%	100%
318877-REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física	9.98				9.98	83.17%	12	100%	83.17%	100%
		Meta financiera	61000	61000	0	Ejecución financiera	0	0	61000	0	61000	100%	61000	100%	100%	100%
295889-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	685	685	0	Ejecución física	55.69	39.18	178.10	19.18	292.15	42.65%	327.42	47.8%	42.65%	47.8%
		Meta financiera	4466610	4466610	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	893322	20%	0%	20%
305548-CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	52	52	0	Ejecución física	24.72	0.77			25.49	49.02%	52	100%	49.02%	100%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	144000	144000	0	96000	384000	80%	480000	100%	80%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	270505.13	1023298.3	269879.27	739913	2303595.74	0%	5377379.62	93.49%	0%	93.49%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	1727.10	1208.40	1174	2800.50	6910	36.37%	19000	100%	36.37%	100%
		Meta financiera	4125000	4125000	0	Ejecución financiera	270505.13	452978.84	269879.27	359700	1353063.24	32.8%	3856527.62	93.49%	32.8%	93.49%
301318-MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS (ADOQUINADO) CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2710	2710	0	Ejecución física	268.29	382.11	159.89	0	810.29	29.9%	2710	100%	29.9%	100%
		Meta financiera	1520852	1520852	0	Ejecución financiera	0	570319.50	0	380213	950532.50	62.5%	1520852	100%	62.5%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado		Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
			Meta financier	0	0		Ejecución fina	466511.44	1175991.0	277080	1250937.8	3170520.38	0%	6076297.38	100%	0%	100%
290465-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO		Metro	Meta física	84.60	84.60	0	Ejecución física					0	0%	84.60	100%	0%	100%
			Meta financiera	456756	456756	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	456756	100%	0%	100%
319570-REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO		Metro cuadrado	Meta física	94	94	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
			Meta financiera	292156.90	292156.90	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
316740-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO		Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
			Meta financiera	230400	230400	0	Ejecución financiera	69120	0	46080	0	115200	50%	230400	100%	50%	100%
318056-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOCE AVENIDA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO		Metro	Meta física	202	202	0	Ejecución física	174.67	18.64			193.31	95.7%	202	100%	95.7%	100%
			Meta financiera	207989.30	207989.30	0	Ejecución financiera	166391.44	0	0	41597.86	207989.30	100%	207989.30	100%	100%	100%
317950-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO		Metro	Meta física	700	700	0	Ejecución física	290.43	56			346.43	49.49%	700	100%	49.49%	100%
			Meta financiera	770000	770000	0	Ejecución financiera	231000	0	231000	154000	616000	80%	770000	100%	80%	100%
303767-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUINTA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO		Metro	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	325	100%	0%	100%
			Meta financiera	333125	333125	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	333125	100%	0%	100%
306918-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		Metro	Meta física	765	765	0	Ejecución física					0	0%	765	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 4/01/2024 10:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
306918-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Metro	Meta financiera	889695	889695	0	Ejecución financiera	0	120651.08	0	0	120651.08	13.56%	832407.08	93.56%	13.56%	93.56%
285255-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CALLE ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1078	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	725000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
303753-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1716	1716	0	Ejecución física	128.18	40.50	40.6692	425.22	634.5692	36.98%	1374.1692	80.08%	36.98%	80.08%
		Meta financiera	3517800	3517800	0	Ejecución financiera	0	1055340	0	1055340	2110680	60%	2814240	80%	60%	80%
302088-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	350	100%	0%	100%
		Meta financiera	434980	434980	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	431380	99.17%	0%	99.17%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	68652.75	70350.03	68668.21	146239.64	353910.63	0%	926503.65	90.15%	0%	90.15%
SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	4536	4536	0	Ejecución física	287	300	700	536	1823	40.19%	4536	100%	40.19%	100%
		Meta financiera	457715	457715	0	Ejecución financiera	30923.48	32620.76	30938.94	64645	159128.18	34.77%	412630.97	90.15%	34.77%	90.15%
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	725	725	0	Ejecución física	66	50	55	100	271	37.38%	725	100%	37.38%	100%
		Meta financiera	457070	457070	0	Ejecución financiera	31477.87	31477.87	31477.87	68651.92	163085.53	35.68%	428465.70	93.74%	35.68%	93.74%
SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2280	2280	0	Ejecución física	150	150	150	380	830	36.4%	2280	100%	36.4%	100%
		Meta financiera	89880	89880	0	Ejecución financiera	6251.40	6251.40	6251.40	12942.72	31696.92	35.27%	85406.98	95.02%	35.27%	95.02%

