

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/09/2020 15:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro	Meta física	40613	40613	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	19228060.55	19228060.55		Ejecución financie	234908.10	783162.15	783162.15	0	1801232.40	9.37%	9.37%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	897980	897980	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	28000	28000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7943938	7943938	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	212	212	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	805600	805600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	8948	8948	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3750000	3750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	8	8	0	Ejecución física	4		2.31	0.32	6.63	82.88%	82.88%
		Meta financiera	1436000	1436000	0	Ejecución financiera		430800	430800		861600	60%	60%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES FINAL ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2762	2762	0	Ejecución física	166	1325.48	1270.52		2762	100%	100%
		Meta financiera	1256710	1256710	0	Ejecución financiera	234908.10	352362.15	352362.15		939632.40	74.77%	74.77%
MEJORAMIENTO CALLE LOTIFIC	Metro cuadrad	Meta física	604	604	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/09/2020 15:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE S	Metro cuadrado	Meta financiera	404990	404990	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	39	39	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5046842	5046842	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	6733	6733	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3562478	3562478		Ejecución financie	0	505926	188046.80	0	693972.80	19.48%	19.48%
	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE LAS FLORES ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4463	4463	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2529628	2529628	0	Ejecución financiera		505926			505926	20%	20%
	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2270	2270	0	Ejecución física			104.42	1030.58	1135	50%	50%
		Meta financiera	1032850	1032850	0	Ejecución financiera			188046.80		188046.80	18.21%	18.21%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/09/2020 15:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	727	727	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3099366	3099366		Ejecución financie	0	0	809674.32	0	809674.32	26.12%	26.12%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	443	443	0	Ejecución física	78.40	47.75	91	19.07	236.22	53.32%	53.32%
		Meta financiera	2240000	2240000	0	Ejecución financiera			690373.80		690373.80	30.82%	30.82%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	284	284	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	262700	262700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
	Unidad	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	172	172	0	Ejecución física			13.76	84.28	98.04	57%	57%
		Meta financiera	596666	596666	0	Ejecución financiera			119300.52		119300.52	19.99%	19.99%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Unidad	Meta física	11	11	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3350000	3350000		Ejecución financie	190964	163694.50	197143.73	266605.18	818407.41	24.43%	24.43%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	0.60	0.75	0.88	3.23	29.36%	29.36%
		Meta financiera	3350000	3350000	0	Ejecución financiera	190964	163694.50	197143.73	266605.18	818407.41	24.43%	24.43%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/09/2020 15:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	2996	2996	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4143114	4143114		Ejecución financie	0	0	736705.10	0	736705.10	17.78%	17.78%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	303	303	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	336200	336200	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	896	896	0	Ejecución física			448	358.40	806.40	90%	90%
		Meta financiera	1294268	1294268	0	Ejecución financiera			255987.20		255987.20	19.78%	19.78%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	946	946	0	Ejecución física			115	424.22	539.22	57%	57%
		Meta financiera	1637646	1637646	0	Ejecución financiera			327363.30		327363.30	19.99%	19.99%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	851	851	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	875000	875000	0	Ejecución financiera			153354.60		153354.60	17.53%	17.53%
		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibl												
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS	Persona	Meta física	3608	3608	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1266605	1266605		Ejecución financie	64856.53	65706.53	112298.63	66019.52	308881.21	24.39%	24.39%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/09/2020 15:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
CONSERVACION ASISTENCIA CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	1017	1017	0	Ejecución física	109	200	103	77	489	48.08%	48.08%
		Meta financiera	80215	80215	0	Ejecución financiera	5789.67	5789.67	7929.67	5789.67	25298.68	31.54%	31.54%
CONSERVACION CONSULTA MEDICA EN MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	1435	1435	0	Ejecución física	127	250	102	72.61	551.61	38.44%	38.44%
		Meta financiera	725890	725890	0	Ejecución financiera	28328.54	28328.54	50791.86	30066.53	137515.47	18.94%	18.94%
CONSERVACION ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	1156	1156	0	Ejecución física	40	125	143	82.77	390.77	33.8%	33.8%
		Meta financiera	460550	460550	0	Ejecución financiera	30738.32	31588.32	53577.10	30163.32	146067.06	31.72%	31.72%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	66560	66560		Ejecución financie	0	0	0	46134	46134	69.31%	69.31%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física				40	40	100%	100%
		Meta financiera	66560	66560	0	Ejecución financiera				46134	46134	69.31%	69.31%
	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	360000	360000		Ejecución financie	7870.87	0	10500	4351.80	22722.67	6.31%	6.31%
MANEJO DE BIENES MUNICIPAL	Metro cuadrad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	141.63	0	44.25	25.75	211.63	16.93%	16.93%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 3/09/2020 15:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SA	Metro cuadrado	Meta financiera	360000	360000	0	Ejecución financiera	7870.87	0	10500	4351.80	22722.67	6.31%	6.31%
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la												
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		Ejecución financie	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
	Unidad	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
	Unidad	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde