

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8836000	8836000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRIMER ACCESO *A* ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	235	235	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	604	604	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4255	4255	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8510000	8510000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6644476	6644476	0	Ejecución financiera	0	0	728000	0	728000	10.96%	10.96%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	28475	28475	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12671375	12671375	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEÓN Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	6800	6800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6641476	6641476	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	33	33	0	Ejecución física			1.54	1.96	3.50	10.61%	10.61%
		Meta financiera	4326599.20	4326599.20	0	Ejecución financiera	0	0	728000	0	728000	16.83%	16.83%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1168000	1168000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3690200	3690200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	42	42	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3600000	3600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40000	40000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3750000	3750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	389	389	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	258012	258012	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	77200	77200	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	3973.75	3973.75	0	Ejecución física	993	993	993	994.75	3973.75	100%	100%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	806	806	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	951000	951000	0	Ejecución financiera	0	0	1000	0	1000	0.11%	0.11%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	284	284	0	Ejecución física	284				284	100%	100%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	1000	0	1000	100%	100%
SUBSIDIO A LA EDUCACION TABLET PARA ESCUELAS PUBLICAS DE PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	333	333	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Persona	Meta física	4360	4360	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3360000	3360000	0	Ejecución financiera	211044.99	199603.35	198244.53	201639.21	810532.08	24.12%	24.12%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	1727	1727	519	1208	5181	27.27%	27.27%
		Meta financiera	3350000	3350000	0	Ejecución financiera	211044.99	199603.35	198244.53	201639.21	810532.08	24.19%	24.19%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JACINTO ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	893	893	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2778190	2778190	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	3294	3294	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	451000	451000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	3240	3240	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	21468	21468	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	212	212	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	117935.60	117935.60	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	212	212	0	Ejecución física					20.14	9.5%	9.5%
		Meta financiera	589678	589678	0	Ejecución financiera	0	0	0		117935.60	20%	20%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 4/05/2021 13:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias) (MSPAS) Intervención de la municipalidad: Clínica y farmacias municipales	Persona	Meta física	7541	7541	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1283100	1283100	0	Ejecución financiera	55160.30	67976.01	63906.53	61484.14	248526.98	19.37%	19.37%
SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2280	2280	0	Ejecución física	135	170	170	200	675	29.61%	29.61%
		Meta financiera	85300	85300	0	Ejecución financiera	4905	6217.67	5789.67	5789.67	22702.01	26.61%	26.61%
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	725	725	0	Ejecución física	35	45	40	60	180	24.83%	24.83%
		Meta financiera	565975	565975	0	Ejecución financiera	25613.99	31299.73	29788.32	29038.32	115740.36	20.45%	20.45%
SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	4536	4536	0	Ejecución física	181	219	220	225	845	18.63%	18.63%
		Meta financiera	631825	631825	0	Ejecución financiera	24641.31	30458.61	28328.54	26656.15	110084.61	17.42%	17.42%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal