

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	8836000	8836000		Ejecución fina	52945.50	31767.30	0	1226796.7	1311509.54	14.84%	1311509.54	0%	14.84%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	230	230	0	Ejecución física				193.20	193.20	84%	193.20	84%	84%	84%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRIMER ACCESO *A* ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	235	235	0	Ejecución física	202.10	32.90			235	100%	235	100%	100%	100%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	52945.50	31767.30	0	18801.44	103514.24	59.15%	103514.24	59.15%	59.15%	59.15%
MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	604	604	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4255	4255	0	Ejecución física				191.48	191.48	4.5%	191.48	4.5%	4.5%	4.5%
		Meta financiera	8510000	8510000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1207995.30	1207995.30	14.2%	1207995.30	14.2%	14.2%	14.2%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6644476	6644476		Ejecución fina	0	0	0	1940579.3	1940579.30	29.21%	2668579.30	15.31%	29.21%	15.31%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	28475	28475	0	Ejecución física				569.50	569.50	2%	569.50	2%	2%	2%
		Meta financiera	12671375	12671375	0	Ejecución financiera	0	0	0	1940579.30	1940579.30	15.31%	1940579.30	15.31%	15.31%	15.31%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1168000	1168000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	33	33	0	Ejecución física	2.10	3.30	4.30	3.30	13	39.39%	16.50	50%	39.39%	50%
		Meta financiera	4326599.20	4326599.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	728000	16.83%	0%	16.83%
MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEÓN Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	6800	6800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6641476	6641476	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3690200	3690200		Ejecución fina	0	0	1000	51348	52348	1.42%	52348	0%	1.42%	0%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40000	40000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3750000	3750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	42	42	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3600000	3600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	389	389	0	Ejecución física		97.25	97.25	194.50	389	100%	389	100%	100%	100%
		Meta financiera	258012	258012	0	Ejecución financiera	0	0	0	51348	51348	19.9%	51348	19.9%	19.9%	19.9%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	3973.75	3973.75	0	Ejecución física					0	0%	3973.75	100%	0%	100%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	1000	0	1000	100%	1000	100%	100%	100%
SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	77200	77200	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	806	806	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	951000	951000		Ejecución fina	101526.10	152289.15	152289.14	0	406104.39	42.7%	407104.39	58.01%	42.7%	58.01%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física	80.64	328.86	220.50		630	100%	630	100%	100%	100%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	101526.10	152289.15	152289.14	0	406104.39	58.01%	406104.39	58.01%	58.01%	58.01%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	284	284	0	Ejecución física					0	0%	284	100%	0%	100%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1000	100%	0%	100%
SUBSIDIO A LA EDUCACION TABLET PARA ESCUELAS PUBLICAS DE PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	333	333	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	4360	4360	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3360000	3360000		Ejecución fina	240385.50	244058.77	188063.92	800833.40	1473341.59	43.85%	2283873.67	20.87%	43.85%	20.87%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JACINTO ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	893	893	0	Ejecución física				35.75	35.75	4%	35.75	4%	4%	4%
		Meta financiera	2778190	2778190	0	Ejecución financiera	0	0	0	579744	579744	20.87%	579744	20.87%	20.87%	20.87%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	1727	1727	1729	1727	6910	36.37%	12091	63.64%	36.37%	63.64%
		Meta financiera	3350000	3350000	0	Ejecución financiera	240385.50	244058.77	188063.92	221089.40	893597.59	26.67%	1704129.67	50.87%	26.67%	50.87%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	3294	3294	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	451000	451000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física	3240	3240	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1000	1000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	21468	21468	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	212	212	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	176903.40	0	0	176903.40	0%	294839	50%	0%	50%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	212	212	0	Ejecución física	49.82	40.28	44.52	25.44	160.06	75.5%	180.20	85%	75.5%	85%
		Meta financiera	589678	589678	0	Ejecución financiera	0	176903.40	0	0	176903.40	30%	294839	50%	30%	50%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 1/09/2021 13:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf	Persona	Meta física	7541	7541	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1283100	1283100		Ejecución fina	62376.07	63092.46	113184.06	65203.63	303856.22	23.68%	552383.20	39.01%	23.68%	39.01%
SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	4536	4536	0	Ejecución física	250	251	650	300	1451	31.99%	2296	50.62%	31.99%	50.62%
		Meta financiera	631825	631825	0	Ejecución financiera	27548.08	28264.47	50212.08	30375.64	136400.27	21.59%	246484.88	39.01%	21.59%	39.01%
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	725	725	0	Ejecución física	40	55	75	50	220	30.34%	400	55.17%	30.34%	55.17%
		Meta financiera	565975	565975	0	Ejecución financiera	29038.32	29038.32	52902.31	29038.32	140017.27	24.74%	255757.63	45.19%	24.74%	45.19%
SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2280	2280	0	Ejecución física	175	250	300	200	925	40.57%	1600	70.18%	40.57%	70.18%
		Meta financiera	85300	85300	0	Ejecución financiera	5789.67	5789.67	10069.67	5789.67	27438.68	32.17%	50140.69	58.78%	32.17%	58.78%

F: _____

Alcalde Municipal