

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	11307647.55	11307647.55	0	Ejecución financiera	114608	532705.46	555416.35	440571.04	1643300.85	14.53%	14.53%
290480-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3657	3657	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3800000	3800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
290061-MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL I SECTOR BUENA VISTA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	273	273	0	Ejecución física			68.25	73.71	141.96	52%	52%
		Meta financiera	169200	169200	0	Ejecución financiera	0	0	27000.25	0	27000.25	15.96%	15.96%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2468	2468	0	Ejecución física	123.40	91.32	278.88		493.60	20%	20%
		Meta financiera	3019988.25	3019988.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA CALLE A Y B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	491	491	0	Ejecución física	93.29	49.10	78.56	270.05	491	100%	100%
		Meta financiera	412931	412931	0	Ejecución financiera	0	0	247758.60	0	247758.60	60%	60%
MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física		120			120	100%	100%
		Meta financiera	83956	83956	0	Ejecución financiera	0	0	0	83956	83956	100%	100%
281531-MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4265	4265	0	Ejecución física		341.20	554.45	362.52	1258.17	29.5%	29.5%
		Meta financiera	2018530.50	2018530.50	0	Ejecución financiera	0	403706.10	0	0	403706.10	20%	20%
284883-MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE QUINTA Y SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	755	755	0	Ejecución física	52.85	475.65	75.50	151	755	100%	100%
		Meta financiera	573045	573045	0	Ejecución financiera	114608	0	171913.50	0	286521.50	50%	50%
288112-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrad	Meta física	784	784	0	Ejecución física		125.44	266.56	141.12	533.12	68%	68%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
288112-MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA Y OCTAVA CALLE SECTOR EL SAUCE ZONA DOS M	Metro cuadrado	Meta financiera	644996.80	644996.80	0	Ejecución financiera	0	128999.36	0	193499.04	322498.40	50%	50%
290487-MEJORAMIENTO CALLE MANZANA J LOTIFICACION CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	890	890	0	Ejecución física			178	320.40	498.40	56%	56%
		Meta financiera	585000	585000	0	Ejecución financiera	0	0	108744	163116	271860	46.47%	46.47%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	22335987.04	22335987.04	0	Ejecución financiera	344760	0	0	0	344760	1.54%	1.54%
290058-AMPLIACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION BANQUETA) SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2549	2549	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2915500	2915500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	181	181	0	Ejecución física	144.80	36.20			181	100%	100%
		Meta financiera	574600	574600	0	Ejecución financiera	344760	0	0	0	344760	60%	60%
MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEÓN Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10218250	10218250	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	3	3	0	Ejecución física	3	0			3	100%	100%
		Meta financiera	865319.84	865319.84	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	14372	14372	0	Ejecución física	754.53	435.47	3085.67		4275.67	29.75%	29.75%
		Meta financiera	7762317.20	7762317.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	22980052	22980052	0	Ejecución financiera	865312.80	84057.60	0	622112.80	1571483.20	6.84%	6.84%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	9636	9636	0	Ejecución física	276.55	510.71	371.95	1123.56	2282.77	23.69%	23.69%
		Meta financiera	4326564	4326564	0	Ejecución financiera	865312.80	0	0	0	865312.80	20%	20%
277716-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS Y TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2380	2380	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
287805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO COLONIA EL ESFUERZO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2650	2650	0	Ejecución física				441.23	441.23	16.65%	16.65%
		Meta financiera	1935600	1935600	0	Ejecución financiera	0	0	0	369940	369940	19.11%	19.11%
288806-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	704	704	0	Ejecución física		352	253.44	98.56	704	100%	100%
		Meta financiera	420288	420288	0	Ejecución financiera	0	84057.60	0	252172.80	336230.40	80%	80%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	14.40	9.60	36	12	72	12%	12%
		Meta financiera	8877600	8877600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
290476-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	9607	9607	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7400000	7400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	574460	574460	0	Ejecución financiera	0	44892	0	0	44892	7.81%	7.81%
285156-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA (REMODELACION DE TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	516	516	0	Ejecución física		118.68	216.72	180.60	516	100%	100%
		Meta financiera	224460	224460	0	Ejecución financiera	0	44892	0	0	44892	20%	20%
290640-APOYO A LA EDUCACION ADQUISICION DE TABLET PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4860000	4860000	0	Ejecución financiera	208690.69	283738.26	258678.48	217618.99	968726.42	19.93%	19.93%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	1555	2073	1208.40	1602	6438.40	33.89%	33.89%
		Meta financiera	3350000	3350000	0	Ejecución financiera	208690.69	283738.26	258678.48	217618.99	968726.42	28.92%	28.92%
277715-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TRES (CAMBIO DE TUBERIA DE HG POR PVC) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	3725	3725	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
290483-AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	3286	3286	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2987230.96	2987230.96	0	Ejecución financiera	0	258284.16	0	467719.99	726004.15	24.3%	24.3%
288113-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	445	445	0	Ejecución física		29.45	208.89	121.60	359.94	80.89%	80.89%
		Meta financiera	549450	549450	0	Ejecución financiera	0	109890	0	164835	274725	50%	50%
290484-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	620	620	0	Ejecución física		31.43	293.45	142	466.88	75.3%	75.3%
		Meta financiera	775000	775000	0	Ejecución financiera	0	148394.16	0	222591.24	370985.40	47.87%	47.87%
290467-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DEL CAMINO PRINCIPAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	135	135	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	168750	168750	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física		90			90	100%	100%
		Meta financiera	89870.96	89870.96	0	Ejecución financiera	0	0	0	80293.75	80293.75	89.34%	89.34%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	954160	954160	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
290465-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	910000	910000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	21468	21468	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	910000	910000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	463080	463080	0	Ejecución financiera	29916	0	0	0	29916	6.46%	6.46%
290470-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	313500	313500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO PARQUE ARTESANAL I (REPOSICION JUEGOS RECREATIVOS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	9	9	0	Ejecución física	9				9	100%	100%
		Meta financiera	149580	149580	0	Ejecución financiera	29916	0	0	0	29916	20%	20%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 3/05/2022 16:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias) (MSPAS)Intervención de la municipalidad: Clínica y farmacias municipales	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1090890	1090890	0	Ejecución financiera	56026.41	62392.39	65214.87	62533.56	246167.23	22.57%	22.57%
SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2280	2280	0	Ejecución física	200	300	200	250	950	41.67%	41.67%
		Meta financiera	85295	85295	0	Ejecución financiera	5536.30	7575.53	7203.15	7854.35	28169.33	33.03%	33.03%
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	725	725	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	27.59%	27.59%
		Meta financiera	565775	565775	0	Ejecución financiera	28549.57	30334.52	30334.52	30715.22	119933.83	21.2%	21.2%
SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	4536	4536	0	Ejecución física	300	300	300	275	1175	25.9%	25.9%
		Meta financiera	439820	439820	0	Ejecución financiera	21940.54	24482.34	27677.20	23963.99	98064.07	22.3%	22.3%

F: _____

Alcalde Municipal