

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 3/05/2023 09:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	904797	285901.20	496706.40	1687404.60	0%	0%
290480-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1283.40	1283.40	0	Ejecución física	727.26	398.28			1125.54	87.7%	87.7%
		Meta financiera	1507995	1507995	0	Ejecución financiera	0	904797	0	0	904797	60%	60%
302372-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2266	2266	0	Ejecución física		33.54	397		430.54	19%	19%
		Meta financiera	2525000	2525000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
302377-MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2665	2665	0	Ejecución física		111.66	151.11		262.77	9.86%	9.86%
		Meta financiera	1429506	1429506	0	Ejecución financiera	0	0	285901.20	0	285901.20	20%	20%
303259-MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2778	2778	0	Ejecución física			35.84		35.84	1.29%	1.29%
		Meta financiera	2483532	2483532	0	Ejecución financiera	0	0	0	496706.40	496706.40	20%	20%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	148164.48	421586.69	1547614.76	602888.01	2720253.94	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8877600	8877600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
290476-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrad	Meta física	19191.60	19191.60	0	Ejecución física	639.72	513	3844.77	2126.42	7123.91	37.12%	37.12%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 3/05/2023 09:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
290476-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO D	Metro cuadrado	Meta financiera	12947932.80	12947932.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
301058-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CAMINO AL TANQUE ELEVADO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física		205.20	222.30	316.35	743.85	87%	87%
		Meta financiera	469950.75	469950.75	0	Ejecución financiera	0	93990.15	0	140985.23	234975.38	50%	50%
302435-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2312	2312	0	Ejecución física	369.92	786.08	693.60	323.68	2173.28	94%	94%
		Meta financiera	1637982.65	1637982.65	0	Ejecución financiera	0	327596.54	982789.58	0	1310386.12	80%	80%
303083-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	885	885	0	Ejecución física		17.70	85.85	117.70	221.25	25%	25%
		Meta financiera	712956	712956	0	Ejecución financiera	0	0	142591.20	0	142591.20	20%	20%
301057-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1860	1860	0	Ejecución física		19.34	378.70	125.18	523.22	28.13%	28.13%
		Meta financiera	999936	999936	0	Ejecución financiera	0	0	199987.20	0	199987.20	20%	20%
300260-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS SHOJATIT CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2667	2667	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700989	1700989	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
301927-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2320	2320	0	Ejecución física			93.03	308.79	401.82	17.32%	17.32%
		Meta financiera	1198280	1198280	0	Ejecución financiera	0	0	0	239656	239656	20%	20%
302371-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1392	1392	0	Ejecución física	153.12	417.60	403.68	417.60	1392	100%	100%
		Meta financiera	740822.40	740822.40	0	Ejecución financiera	148164.48	0	222246.78	222246.78	592658.04	80%	80%
305293-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5360	5360	0	Ejecución física				152.76	152.76	2.85%	2.85%
		Meta financiera	3150000	3150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
305295-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4080	4080	0	Ejecución física				13.06	13.06	0.32%	0.32%
		Meta financiera	2451689.50	2451689.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 3/05/2023 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	96000	0	96000	0%	0%
295889-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	685	685	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2920415	2920415	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
305548-CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	52	52	0	Ejecución física			0.77	6.82	7.59	14.6%	14.6%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	0	0	96000	0	96000	20%	20%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	238141	295828.47	339451.53	264457.59	1137878.59	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	1588	1210	1727	1830	6355	33.45%	33.45%
		Meta financiera	4125000	4125000	0	Ejecución financiera	238141	295828.47	339451.53	264457.59	1137878.59	27.58%	27.58%
301318-MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS (ADOQUINADO) CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2710	2710	0	Ejecución física	203.25	338.75	436.31	620.59	1598.90	59%	59%
		Meta financiera	1520852	1520852	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 3/05/2023 09:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	167952.15	86996	375058	99937.50	729943.65	0%	0%
290465-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	84.60	84.60	0	Ejecución física	42.30	42.30			84.60	100%	100%
		Meta financiera	579920.25	579920.25	0	Ejecución financiera	167952.15	0	0	0	167952.15	28.96%	28.96%
303767-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUINTA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	325	325	0	Ejecución física			57	203	260	80%	80%
		Meta financiera	333125	333125	0	Ejecución financiera	0	0	66625	99937.50	166562.50	50%	50%
306918-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ONCE LAS FLORES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	765	765	0	Ejecución física			52.17	127.45	179.62	23.48%	23.48%
		Meta financiera	889695	889695	0	Ejecución financiera	0	0	177939	0	177939	20%	20%
285255-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CALLE ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1078	1078	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	725000	725000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
303753-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1716	1716	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3550000	3550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
302088-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	350	350	0	Ejecución física	6.30	168.70	52.50	52.50	280	80%	80%
		Meta financiera	434980	434980	0	Ejecución financiera	0	86996	130494	0	217490	50%	50%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 3/05/2023 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias) (MSPAS) Intervención de la municipalidad: Clínica y farmacias municipales	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	54618.53	62865.58	71534.70	61549.33	250568.14	0%	0%
SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	4536	4536	0	Ejecución física	300	250	400	250	1200	26.46%	26.46%	
		Meta financiera	457715	457715	0	Ejecución financiera	25271.52	28100.79	31571.12	26749.88	111693.31	24.4%	24.4%	
CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	725	725	0	Ejecución física	50	40	50	60	200	27.59%	27.59%	
		Meta financiera	457070	457070	0	Ejecución financiera	24059.38	28513.39	33245.92	29014.31	114833	25.12%	25.12%	
SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2280	2280	0	Ejecución física	150	160	190	200	700	30.7%	30.7%	
		Meta financiera	89880	89880	0	Ejecución financiera	5287.63	6251.40	6717.66	5785.14	24041.83	26.75%	26.75%	

F: _____
Alcalde Municipal